




CRONOGRAMA DE INVERSIONES AJUSTADO SC- 13- 07 - SANTA ELENA

Etapa	Descripción	Monto Inversión Total (UF)	Cronograma Vigente			Cronograma Base Ajustado		
			Año Inicio	Año Término	Mes Término	Año Inicio	Año Término	Mes Término
Producción	Refuerzo Estanque 1 Estanque 2 L=1316m Dn=315mm	6.071	2025	2025	---	---	---	---
	Construcción y Habilitación Pozo 03 55,0 L/s	4.652	2024	2024	---	---	---	---
	Construcción Imp. PEAP Pozo N°3 HDPE Dn=250mm; L=172m	684	2024	2024	---	---	---	---
TOTAL ETAPA PRODUCCION		11.407						
Distribución	Construcción Tk ACO V=1000 m3	10.887	2026	2026	---	---	---	---
	Ampliación PEAP remplazo bomba Q=25,0 L/s bomba Q=45,0 L/s	473	2022	2022	---	---	---	---
	Ampliación PEAP remplazo bomba Q=20,0 L/s bomba Q=45,0 L/s	473	2023	2023	---	---	---	---
	Ampliación PEAP remplazo bomba Q=20,0 L/s bomba Q=45,0 L/s	473	2026	2026	---	---	---	---
	Ampliación PEAP remplazo bomba Q=25,0 L/s bomba Q=45,0 L/s	473	2029	2029	---	---	---	---
	Ampliación PEAP remplazo bomba Q=25,0 L/s bomba Q=45,0 L/s	473	2031	2031	---	---	---	---
	Ampliación PEAP remplazo bomba Q=30,0 L/s bomba Q=45,0 L/s	473	2033	2033	---	---	---	---
	Refuerzo 600m HDPE 315mm Conducción de Distribución	2.768	2023	2023	---	2026	2026	Diciembre
TOTAL ETAPA DISTRIBUCION		16.493						
Recolección	Construcción Conducción de derivación colector LAG D=450mm L=100m	1.000	2027	2027	---	---	---	---
TOTAL ETAPA RECOLECCIÓN		1.000						
Disposición	Construcción nuevo módulo PTAS 20L/s	30.487	2027	2027
	Construcción PEAS Cabecera 61 L/s h=15m	8.605	2027	2027
TOTAL ETAPA DISPOSICION		39.092						
TOTAL GENERAL		67.992						


JUAN JOSE INZUNZA PALMA
 GERENTE GENERAL
 AGUAS SAN PEDRO S.A.

